



ARPAV
 Agenzia Regionale
 per la Prevenzione e
 Protezione Ambientale
 del Veneto



REGIONE DEL VENETO

Direzione Tecnica
 Servizio Controlli Impiantistici

sede di Via.....
 ca. el. - e-mail:

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs. 81/008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno 03 marzo 2016 il sottoscritto Per. Ind.

ha provveduto alla:

- prima verifica periodica
 verifica periodica (successiva alla prima)

del/della:

- ponte mobile sviluppabile
 carro raccogli frutta
 ascensore/montacarichi da cantiere
 ponte sospeso e relativi argani
 scala aerea ad inclinazione variabile

- gru
 carrello semovente a braccio telescopico
 piattaforma autosollevante su colonne
 idroestrattore
 165

tipo gru caricatrice su autocarro matr. BG 200274/05

marca PM GRU (2004) mod. 8CE - 8523 nr. Fabbrica: GA 381824

installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta

Comun. Prov. (VR) Via

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: a vista, con i mezzi attualmente a disposizione, con strutture principali verniciate: discrete.

2) Esame degli organi principali: non si rilevano anomalie per quanto visibile dell'attrezzatura di lavoro presentata in condizioni di normale esercizio.

3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: all'atto dell'odierna verifica, con carico di normale uso: regolare.

4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Pmax. = 4250 Kg a 1,9 m. Gru installata su veicolo targato CW 147 AL, telaio n° ZCFA1LJ0202453938.

Osservazioni: attenersi scrupolosamente alle istruzioni d'uso fornite dal costruttore, mantenere costantemente aggiornato il registro dei controlli e delle manutenzioni.

Ditta proprietaria:

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- risulta adeguato ai fini della sicurezza:
 non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Luogo e data: Verona, 03/03/2016

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

OFFICINA
 SBRAVATI F.LLI s.n.c.
 di Sbravati Gianfranco e Roberto
 Prima Traversa Spianà, 22
 37138 VERONA

Verificatore
 Nome, Cognome e Qualifica

Per. Ind.



Firma



ARPAV
 Agenzia Regionale
 per la Prevenzione e
 Protezione Ambientale
 del Veneto



REGIONE DEL VENETO

Direzione Tecnica
 Servizio Controlli Impiantistici

sede di Via

cap. - e-mail:

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs. 81/008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno 09 marzo 2017 il sottoscritto Per. Ind.

ha provveduto alla:

- prima verifica periodica
 verifica periodica (successiva alla prima)

del/della:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ponte mobile sviluppabile | <input checked="" type="checkbox"/> gru |
| <input type="checkbox"/> carro raccogli frutta | <input type="checkbox"/> carrello semovente a braccio telescopico |
| <input type="checkbox"/> ascensore/montacarichi da cantiere | <input type="checkbox"/> piattaforma autosollevante su colonne |
| <input type="checkbox"/> ponte sospeso e relativi argani | <input type="checkbox"/> idroestrattore |
| <input type="checkbox"/> scala aerea ad inclinazione variabile | <input checked="" type="checkbox"/> I 65 |

tipo gru caricatrice su autocarro matr. BG 200274/05

marca PM GROUP (2004) mod. 8 CE - 8523 nr. Fabbrica: GA 381824

installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta

Comune Prov. (VR) Via n.

ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: a vista, con i mezzi attualmente a disposizione, con strutture principali verniciate: accettabili.
- 2) Esame degli organi principali: non si rilevano anomalità per quanto visibile dell'attrezzatura di lavoro presentata in condizioni di normale esercizio.
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: all'atto dell'odierna verifica, con carico di normale uso: regolare.
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Pmax.= 4250 Kg a 1,9 m. Gru installata su veicolo targato CW 147 AL, telaio n° ZCFA1LJ0202453938.

Osservazioni: attenersi scrupolosamente alle istruzioni d'uso fornite dal costruttore, mantenere costantemente aggiornato il registro dei controlli e delle manutenzioni.

Ditta proprietaria:

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- risulta adeguato ai fini della sicurezza:
 non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Luogo e data: Verona, 09/03/2017

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

OFFICINA
SBRAVATI FELLI s.n.c.
 di Sbravati Gianmario e Roberto
 Prima Traversa Splanà, 22
 37138 VERONA



Verificatore
 Nome, Cognome e Qualifica

Firma
Rovelli

Per. Ind.